

**2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ/ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದ ನಗರಸಭಾ ನಿಧಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (31.01.2009 ರವರೆಗೆ)**

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ಪೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ಮೂಡುಸಗ್ರಿ ವಾರ್ಡಿನ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಭು ಮನೆ ಬಳಿ ಕಾಲು ಸಂಕ ರಚನೆ _____ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಮಂಚಿ ,ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಬಲಬಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ	ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ	116000	24.07.2008	01.04.2008	113103	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	122151	118475	G-305(2) 12.8.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
2	ಕಸ್ತೂರ್ಬಾನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾನಗರ ಕಾಡ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮತಿ ಟೀಚರ್ ಮನೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ _____ ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಮೋಗನ್ ಟೈಲರ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸಂಕ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಹಾಕಿ ದುರಸ್ತಿ	ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ	125000	1707.2008	01.04.2008	122134	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	131905	122358	G-305(3) 12.8.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
3	ಮಲ್ಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತೋಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಡವೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಗರ್ಡ್ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಂಬಲಪಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಮಡಿವಾಳರ ಮನೆಯ ಕುಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಡಾ   ವಿ.ಎಸ್ ಅಚಾರ್ಯರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಎದುರುಗಡೆ ಮೋರಿಯ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕುವುದು, ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಬಾರ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಮಲ್ಲೆ ಕೊಳ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ ನಗರ ಲೇಔಟ್ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಿ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಇರುವುದನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು, ಕಕ್ಕಂಜೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಭಜನಾಮಂದಿರ ಪಕ್ಕ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಸುವರ್ಣ	98000	17.07.2008	1.04.2008	94746	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	102326	74657	G-388 9.9.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ	
											ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	<p>ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರ ಸತೀಶ್‌ರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸುಕೀ ನಗರ ರಾಜರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಡಂಕೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಂ ಬಳಿಯಿಂದ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಗೋಪಾಲಪುರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎದುರು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಡಭಾಂಡೇಶ್ವರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬೈಲಕೆರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು, ಮಲ್ಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಪಕ್ಕದ ಓಣಿಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯನಗರ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಎದುರು ರಸ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಶೇರಿಗಾರರ ಮನೆಪಕ್ಕದ ಬಾವಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ಮುಚ್ಚುವುದು. ಮಲ್ಟಿ ಕೋಳ ವಾರ್ಡಿನ ಹುರಿಹಗ್ಗ ಕಾರ್ಬನ್ ದಕ್ಷಿಣದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.</p>	ಶ್ರೀದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ.	163000	17.07.2008	01.04.208	159119	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ದರ	159119	128232	G-444 15.10.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ಪೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
											ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ಗುಂಡಿಬೈಲು ವಾರ್ಡಿನ ದೊಡ್ಡಣಗುಡ್ಡೆಯ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕರಂಬಳ್ಳಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬದಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗುಂಡಿಬೈಲು ವಾರ್ಡಿನ ದೊಡ್ಡಣಗುಡ್ಡೆಯ ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್. ವಸತಿ ಗೃಹದ ಬಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಿಯವರ ಮನೆಯ ಎದುರ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಜ್ಜರಕಾಡು ವಾರ್ಡಿನ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮಂಜೆ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮನೆ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಜ್ಜರಕಾಡು ವಾರ್ಡಿನ ಎನ್.ಸಿ.ಆರ್. ಹೋಟೆಲಿನವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದೋಗ್ರ ಸೇರಿಗಾರ	80000	17.07.2008	01.04.208	79241	ಶೇ 4.99 ಕಡಿಮೆ	75287	69515	G-579 23.12.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ
6	ಕಿನ್ನಿಮೂಲ್ಕಿ ವಾರ್ಡಿನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಗುಜ್ಜಿ ರಾಘವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರಸ್ವತಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂಬದಿ ಪೈಪು ಮೋರಿ, ಬನ್ನಂಜೆ ವಾರ್ಡಿನ ಆದಿಲಾಡುಪಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಕಟ್ಟುವುದು, ಶಿರಿಬೀಡು ವಾರ್ಡಿನ ದುರ್ಗಾದಾಸ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಬದಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ	80000	17.07.2008	01.04.208	79174	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	85508		85508	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ಇಂದ್ರಾಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಗೋಡಾನ್ ಉತ್ತರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ರಚನೆ	ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ	116000	18.07.2008	01.04.208	115578	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	124824	115578	G-692 29.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
8	ಮಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ದುರಸ್ತಿ	ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ	54000	18.07.2008	01.04.208	53243	ಶೇ 2.10 ಕಡಿಮೆ	52125	32517	G-383 1.9.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
9	ಅಂಬಲಪಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ನಾಯರ್ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 2 ಹೊಸ ಮೋರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹೊಸ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಶ್ರೀ. ಕೆ.ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ	225000	17.07.2008	01.04.208	221965	ಶೇ 7.00 ಅಧಿಕ	237503	235189	G-643 31.12.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
10	ನಿಟ್ಟೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಎಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಳೆ ಹರಿಯುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಶ್ರೀ. ಜಗದೀಶ್ ಸುವರ್ಣ	415000	24.07.2008	01.04.208	412373	ಶೇ 4.99 ಕಡಿಮೆ	311796			311796	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	
11	ಪುತ್ತೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದಿಂದ ನಾಗಬನಕ್ಕೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಡಾಮಾರು ರಸ್ತೆಯ ಪ್ಯಾಚು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು.	ಮಹೇಶ್ ಪಿ.	181000	24.07.2008	01.04.208	180035	ಶೇ 7.60 ಅಧಿಕ	193718	193718	G-515 21.11.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ಪೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ಕಂಪೌಂಡು ಬಳಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಬದಿಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ	100000	17.07.2008	01.04.208	93428	ಶೇ 6.03 ಕಡಿಮೆ	87794	93428	G-661 13.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
13	ಶಿರಿಬೀಡುವಿನ ಲಯನ್ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕುವುದು	ಪಿ. ನಾರಾಯಣ	6500	17.07.2008	01.04.208	5999	ಶೇ 5.50 ಕಡಿಮೆ	5669			5669	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
14	ವಡಭಾಂಡೇಶ್ವರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ	ಮಹೇಶ್ ಪಿ	200000		25.08.2008	197863	ಶೇ 25.00 ಅಧಿಕ (ಪ್ರ.ವ ದರಕ್ಕೆ ಶೇ 7.35 ಅಧಿಕ)	247329	198876	G-575 22.12.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
15	ವಡಭಾಂಡೇಶ್ವರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನೆರ್ಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಮಾರೀಕರಣ	ಮಹೇಶ್ ಪಿ	105000		25.08.2008	102320	ಶೇ 22.00 ಅಧಿಕ (ಪ್ರ.ವ ದರಕ್ಕೆ ಶೇ 4.23 ಅಧಿಕ)	124830	124830	G-638 30.12.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ಕೊಡವೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡವೂರು ಬಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಬದಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ	100000		25.08.2008	97982	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ 9.73 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	107516	107516	G-705(2) 2.2.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
17	ಕೊಡವೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಲ ತೋಟ ಕರ್ಕೇರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಕ್ಕದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಮಹೇಶ್ ಪಿ	160000		25.08.2008	159101	ಶೇ 25.00 ಅಧಿಕ (ಪ್ರ.ವ ದರಕ್ಕೆ ಶೇ 4.37 ಅಧಿಕ)	198876	198876	G-574 22.12.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
18	ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಜಲು ರಸ್ತೆ ಕೊನೆ ಡಾ  ಶರತ್ ರವರ ಲೇಔಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ	56000		04.08.2008	55575	ಶೇ. 7.90 ಅಧಿಕ	59965	59965	G-705(1) 2.2.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
19	ಕೊಡಂಕೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ನಗರ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	ಯೋಗೀಶ್ ಸುರ್ವಣ	76000		25.08.2008	75378.00	ಶೇ 20.00 ಅಧಿಕ (ಪ್ರ.ವ ದರಕ್ಕೆ ಶೇ 4.29 ಅಧಿಕ)	90454.00	84833.00	G-583 23.12.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ನಿಟ್ಟೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡದ ಕಟ್ಟಡ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ	230000		25.08.2008	228732.00	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ (ಪ್ರ.ವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ದರ) ಟಿ. ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ 7.60 ಅಧಿಕ	246116.00	263568.00	G-670(2) 19.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
21	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಗಾ ಪಿಶೆನೇಟ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಮಾರೀಕರಣ	ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ	320000		25.08.2008	318884	ಶೇ 20.00 ಅಧಿಕ (ಪ್ರ.ವ ದರಕ್ಕೆ ಶೇ 0.87 ಅಧಿಕ)	382661	382661	G-670(1) 19.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
22	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರಸಭಾ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ	ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ	55000		04.08.2008	53920	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	58234	58234	G-713 3.2.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
23	ಗೋಪಾಲಪುರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.	ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ	39000		25.08.2008	38830	ಶೇ 24.00 ಅಧಿಕ (ಪ್ರ.ವ ದರಕ್ಕೆ ಶೇ 0.22 ಅಧಿಕ)	48149	48149	G-671 20.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
24	ಬೀಡಿನಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ 12 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ದುರಸ್ತಿ	ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ	696000		04.08.2008	682200	ಶೇ. 7.98ಅಧಿಕ	736640	736281	G-522 21.11.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ಪೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ಕರಂಬಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ವಿ.ಎಂ ನಗರ 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ	ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ	326000		25.08.2008	324975	ಪ್ರ.ವ ದರಕ್ಕೆ ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	350973	395429	G-673 20.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
26	ಸೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ಕೊಡಂಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಸದಾನಂದ ನಾಯಕ್	80000		25.08.2008	74859	ಶೇ 26.00 ಅಧಿಕ (ಪ್ರ.ವ ದರಕ್ಕೆ ಶೇ 7.55 ಅಧಿಕ)	94322	94322	G-660 13.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
27	ಮಣಿಪಾಲ ವಾರ್ಡಿನ ಎ.ಎಲ್.ಎನ್. ಲೇಔಟ್‌ನಿಂದ ಗಣಪತಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಮಣಿಪಾಲ ಅನಂತನಗರ 96 ಮತ್ತು 81ರ ಮಧ್ಯ ರಸ್ತೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು. ಮಣಿಪಾಲ ವಾರ್ಡಿನ ಎಂ.ಜೆ.ಸಿ. ಕಾಲನಿ ಎದುರು ಮಳೆ ನೀರು ತಡೆಗಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆರ್ಗಾ	32000		04.08.2008	31740	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	34279	34279	G-662 13.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
28	ಇಂದ್ರಾಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ದುರ್ಗಾನಗರ ಭಂಡಾರಿ ಮನೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ ಚಿಟ್ಟಾಡಿ	110000		25.08.2008	105150	ಶೇ 24.00 ಅಧಿಕ (ಪ್ರ.ವ ದರಕ್ಕೆ ಶೇ 3.37 ಅಧಿಕ)	130386	130386	G-709(3) 3.2.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
29	ಇಂದಿರಾನಗರ 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋನಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮನೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಮಸೀದಿಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ರಚನೆ.	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ	105000		25.08.08	102377	ಶೇ 22.00 ಅಧಿಕ (ಪ್ರ.ವ ದರಕ್ಕೆ ಶೇ 6.12 ಅಧಿಕ)	124900			124900	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ಪ್ರೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
30	ಇಂದಿರಾನಗರ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಎರಡನೆಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಯ್ಯ ದೇವಡಿಗರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಮಾರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ರಚನೆ.	ನರಂಗ ಕುಂದರ್	195000		25.08.08	188897	ಶೇ. 25.00 ಅಧಿಕ (ಪ್ರ.ವ ದರಕ್ಕೆ ಶೇ 6.13 ಅಧಿಕ)	236121	226188	G-675(2) 20.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
31	ಇಂದಿರಾನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಇಂದಿರಾನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ರಚನೆ, ಕಸ್ತೂರ್ಬಾನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನಗರ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ರಚನೆ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನ 7ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ರಚನೆ.	ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ	60000		04.08.2008	57737	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	62356	60794	G-642 31.12.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
32	ಚಿಟ್ಟಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ತಾಲ್ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ನರಂಗ ಕುಂದರ್	195000		25.08.2008	191355	ಶೇ. 25.00 ಅಧಿಕ (ಪ್ರ.ವ ದರಕ್ಕೆ ಶೇ 3.99 ಅಧಿಕ)	239194	234285	G-675(2) 20.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
33	ಕಸ್ತೂರ್ಬಾನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಡಯಾನಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಮನೆ ಎದುರು ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ	300000		25.08.2008	299637	ಶೇ. 25.00 ಅಧಿಕ (ಪ್ರ.ವ ದರಕ್ಕೆ ಶೇ 7.42 ಅಧಿಕ)	374546	359275	G-676 20.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ಪೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
											ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಗೋವಿಂದ ಪುಷ್ಪರಣೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಮಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ	88500	25.08.2008	88171	ಶೇ 24.50 ಅಧಿಕ (ಪ್ರ.ವ ದರಕ್ಕೆ ಶೇ 4.06 ಅಧಿಕ)	109773	95024	G-730 6.2.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
35	ಕಡಿಯಾಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಅಂತ್ಯದ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 2 ಮೋರಿ ರಚನೆ.	ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆರ್ಗಾ	203000	25.08.2008	195546	ಪ್ರ.ವ ದರದಂತೆ ಟಿ. ಮೊತ್ತ ಶೇ 15.53 ಅಧಿಕ)	225914	209689	G-672 20.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
36	ಬನ್ನಂಜೆ ವಾರ್ಡಿನ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಿಂಬದಿ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಚರಂಡಿ ಬದಿ ಕಟ್ಟುವುದು	ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ	20000	25.08.2008	19842	ಪ್ರ.ವ ದರದಂತೆ ಟಿ. ಮೊತ್ತ ಶೇ 1.68 ಅಧಿಕ)	19817	19817	G-663(2) 13.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
37	ಬನ್ನಂಜೆ ವಾರ್ಡಿನ ಬಿ.ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಚರಂಡಿ ಬದಿ ಕಟ್ಟುವುದು	ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ	20000	25.08.2008	19842	ಪ್ರ.ವ ದರದಂತೆ ಟಿ. ಮೊತ್ತ ಶೇ 1.68 ಅಧಿಕ)	19817	19817	G-663(1) 13.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ಪೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ಬನ್ನಂಜೆ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	ಪಿ. ಬಾಬು	240000		25.08.2008	239321	ಶೇ 19.00 ಅಧಿಕ ಪ್ರ.ವ ದರದಂತೆ ಟಿ. ಮೊತ್ತ ಶೇ 6.90 ಅಧಿಕ)	255834	255834	G-659(1) 13.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
39	ತೆಂಕಪೇಟೆ ವಾರ್ಡಿನ ತೆಂಕಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೆಣೈ ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ತನಕ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ.	ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ ಚಿಟ್ಟಾಡಿ	300000		25.08.2008	297939	ಶೇ 4.16 ಅಧಿಕ	310333	350832	G-674 20.1.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
40	ಒಳಕಾಡು ವಾರ್ಡಿನ ರಾಮರಾವ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀಡಿನಗುಡ್ಡೆ ಅಲೆವೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ ಚಿಟ್ಟಾಡಿ	140000		25.08.2008	126039	ಶೇ 1.75 ಅಧಿಕ	128245	157549	G-674 31.12.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
41	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ಕಚೇರಿಯ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಭಾಗಷಕೆಡವಿ ತೆಗೆಯುವುದು.	ಪಿ. ಬಾಬು	28000		04.08.2008	27125	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	29295	26290	G-659(2) 13.01.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
42	ಶಿರಿಬೀಡು ವಾರ್ಡಿನ ಹಳೇ ಪುಡ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಹೊಂಡ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಮರುಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ ಚಿಟ್ಟಾಡಿ	156000		25.08.2008	145361	ಶೇ. 24.00 ಅಧಿಕ	108248	171104	G-639 31.12.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ಮಂಚಿವಾರ್ಡಿನ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ಮೋರಿ ರಚನೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರೂಬನ್ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಕಾಲನಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ನಗರ ರಸ್ತೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ರಚನೆ, ಇಂದ್ರಾಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಇಂದ್ರಾಳಿ - ಅಲೆವೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಚಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ (0.00 - 0.15 ಕಿ.ಮೀ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ.	ನರಂಗ ಕುಂದರ್	60000		04.08.2008	57828	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	62454	61329	G-582 23.12.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
44	ಚಿಟ್ಟಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ಡಯಾನ-ಹನುಮಾನ್ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ರಚನೆ, ಚಿಟ್ಟಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ರಚನೆ, ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಭೀಮನಗರ ಉಮೇಶ್ ರಾವ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಮೋರಿ ರಚನೆ, ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಬಿ.ಎಂ.ಎಂ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು.	ಸುರೇಶ್ ಸೇರಿಗಾಲ್	78000		04.08.2008	77178	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	83352	80673	G-658 13.01.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ಪೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
45	ಕೊಳ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಕುವುದು, ಮಲ್ಟಿ ಕೊಳ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮನಗರ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಕುವುದು. ಕಲ್ಯಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂಕೇರಕಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 5ನೇ ಕಲ್ಯಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಬ್ಬರ್ಯ ಪಾದೆ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆ ಅಕ್ಕಣಿ ಮರಕಾಲ್ತಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ತೋಡಿನ ಬದಿ ಕಟ್ಟುವುದು.	ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ	77500	04.08.2008	71718	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	77455	77455	G-576 22.12.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ		
46	ನಿಟ್ಟೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗ ಜನಾರ್ಧನರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ರಚನೆ. ನಿಟ್ಟೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೊಡಂಕೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಜಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೊಡಂಕೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಕೂರು ನ್ಯೂ ಕಾಲನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವುದು.	ಯೋಗೀಶ್ ಸುವರ್ಣ	80000	04.08.2008	78099	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	84347	84347	G-584 23.12.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ಶಿರಿಬೀಡು ವಾರ್ಡಿನ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ಎದುರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗೆ ಬದಿ ಕಟ್ಟುವುದು. ಶಿರಿಬೀಡು ವಾರ್ಡಿನ ಲಯನ್ಸ್ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಶೆಬ್ಬಿರ್ ಅಹಮ್ಮದ್‌ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೋಡೆ ರಚನೆ, ಅಜ್ಜರಕಾಡು ವಾರ್ಡಿನ ವಿನೋಬಾ ನಗರದಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾವಿಯ ದಂಡೆ ದುರಸ್ತಿ.	ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ	60000		04.08.2008	59171	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	63905	63800	G-581 23.12.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
48	ಮೂಡುಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ಪ್ರಾಂಕ್ಟನ್ ಮನೆಕಡೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮೂಡುಸಗ್ರಿ ವಾರ್ಡಿನ ಹಯಗ್ರೀವ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ರಚನೆ, ಸಗ್ರಿ ವಾರ್ಡಿನ ಅಚ್ಚುತ ನಾಯ್ಕನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ವೈಮ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	ಬಿ.ಬಿ ಪೂಜಾರಿ	51000		04.08.2008	50003	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	54003	52244	G-580 23.12.08	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ಪೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ಮಣಿಪಾಲ ವಾರ್ಡಿನ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲನಿ ಎ.ಎಲ್.ಎನ್ ಲೇಔಟ್ ಒಂದನೇ ರಸ್ತೆ ಮೋರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರಚನೆ, ಮಣಿಪಾಲ ವಾರ್ಡಿನ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲನಿ ಎ.ಎಲ್.ಎನ್ ಲೇಔಟ್ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮೋರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಗ್ಯಾಟಿನ್ ಕಾಲನಿ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗೆ 1ನೇ ಬಲಬದಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ರಚನೆ, ಸೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಹೆರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ, ಈಶ್ವರ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಡೈರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಳಿ ಮೋರಿ ರಚನೆ ಈಶ್ವರ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಡೈರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಳಿ ಮೋರಿ ರಚನೆ.	ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾರಾಡಿ..	86000	17.07.2008	01.04.208	82912	ಶೇ 6.00 ಅಧಿಕ	87887	71384	G-729 6.2.09	-	-	-	ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
50	ಈಶ್ವರ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಅಪ್ಪು ನಾಯ್ಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬಲಬದಿ ಮೋರಿ ರಚನೆ, ಮಣಿಪಾಲ ವಾರ್ಡಿನ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲನಿ 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ದಯನಂದ ನಾಯಕ್ ಎದುರು ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ, ಪರ್ಕಳ ವಾರ್ಡಿನ ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಗರ 1ನೇ ಬಲ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ, ಸರಳೇಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಸರಳೇಬೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚರ್ಚ್ ಮುಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ, ಸರಳೇಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಶಿವಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಕಟ್ಟುವುದು.	ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ	94000	01.04.208	92921	ಶೇ 5.00 ಅಧಿಕ	97567				-			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಪಣಿಯಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್ಟ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 25ನೇ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಶಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಂ ಮಾತಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಕಡಿಯಾಳಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಸೇರಿಗಾರ ಮತ್ತು ಶೇಷ ಶೇರಿಗಾರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಡಿಯಾಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕಡಿಯಾಳಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಬಾಲವನದ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ದೋಗ್ರ ಸೇರಿಗಾರ	80000	18.07.2008	01.04.208	79964	ಶೇ 4.99 ಕಡಿಮೆ	75974	74757	G-710 3.2.09	-			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
52	ಮಲ್ಟೆ ಉಪಕಚೇರಿಯ ದುರಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು.	126000	17.07.2008	01.04.208	125314	ಶೇ 2.61 ಕಡಿಮೆ	122043			122043			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
53	ಸೆಟ್ಟೆಬೆಟ್ಟುವಿನಿಂದ ಪರ್ಕಳ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.10 ರಲ್ಲಿ ಕಿರುಸೇತುವೆ ರಚನೆ	ಶ್ರೀ. ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ.	400000	24.07.2008	01.04.208	389914	ಶೇ 7.99 ಅಧಿಕ	421068			-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
54	ಕೊಳ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹುರಿಹಗ್ಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ	100000	-	04.08.2008	94835	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	102422			-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	ಮಲ್ಲೇ ಕೊಳ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಫೇವರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	ಶ್ರೀಶ ಕೆ	350000	-	25.08.2008	347958	ಶೇ20.00 ಅಧಿಕ	417550			-			ಕಾಮಗಾರಿ ನುಗಿದಿದೆ 6.2.09	
56	ಮಲ್ಲೇಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇ ಸಮಾಜ ಭವನದ ಹಿಂಬದಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ	ಮನೋಹರ್	356000	-	25.08.2008	354859	ಶೇ24.00 ಅಧಿಕ	440025			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
57	ಕೊಡವೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ ಗರಡೆ ಮದಗದ ಪಕ್ಕ ತೋಡಿನ ಬದಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವುದು.	ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ	56000	-	25.08.2008	55821	ಶೇ15.00 ಅಧಿಕ	64194			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
58	ಕೊಡವೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ 4 ಓಣಿ ಪಳ್ಳ ಜಿಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ	133000	-	25.08.2008	132160	ಶೇ25.00 ಅಧಿಕ	165200			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
59	ಕಲ್ಯಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ	150000	-	25.08.2008	144936	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ದರ	144936			144936			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ	
60	ಕಲ್ಯಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಪುತೋಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ನರ್ಸಿ ಮರಕಾಲ್ತಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ತೋಡಿನ ಬದಿ ಕಟ್ಟುವುದು.	ಸುಂದರ ಕಲ್ಯಾಡಿ	190000	-	25.08.2008	189582	ಶೇ 18.68 ಅಧಿಕ	224996.00	191686.00	G-693 29.1.09	-			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
61	ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಟ್ಟೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರು ಡಾಮಾರೀಕರಣ	ನರಂಗ ಕುಂದರ್	203000	-	25.08.2008	200334.00	ಶೇ25.00 ಅಧಿಕ	250418.00	250418.00	G-718(2) 4.2.09	-			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಜಲು ಬೂದ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುವುದು.	ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್	125000	-	25.08.2008	123881.00	₹20.00 ಅಧಿಕ	148657.00			-			ಕಾಮಗಾರಿ ನುಗಿದಿದೆ 6.2.09	
63	ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಜಲು ಮನೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಮೋರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 1 ಹೊಸ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಪ್ರಭಾಕರ ಕುಂದರ್	45000	-	25.08.2008	43099	₹20.00 ಅಧಿಕ	47030	47030	G-704 2.2.09	-			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
64	ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುರಂ ತುಂಬಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು.	ವಸಂತ್ ನಾಯಕ್	20000	-	25.08.2008	19566	₹25.00 ಅಧಿಕ	24458			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
65	ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡವೂರು ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು	ಬಾಲರಾಜ್	20000	-	25.08.2008	19325	₹22.00 ಅಧಿಕ	23577			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
66	ಕೊಡಂಕೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಕೂರು ನ್ಯೂ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡಾನ್ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್	100000	-	25.08.2008	99851.00	₹ 14.98 ಅಧಿಕ	114809.00			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	ಕೊಡಂಕೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ ನಗರ ಮೊದಲ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ	ಮನೋಹರ್	105000	-	25.08.2008	103234.00	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	111493.00			-			ಕಾಮಗಾರಿ ನುಗಿದಿದೆ 6.2.09	
68	ನಿಟ್ಟೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡದ ಕಟ್ಟೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ	ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ	220000	-	25.08.2008	217501.00	ಶೇ 25.00 ಅಧಿಕ	271876.00			-			ಕಾಮಗಾರಿ ನುಗಿದಿದೆ 6.2.09	
69	ಗೋಪಾಲಪುರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಪುರ 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಿಣಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ನರಂಗ ಕುಂದರ್	117000	-	25.08.2008	116067	ಶೇ 24.00 ಅಧಿಕ	143849			143849			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ	
70	ಗೋಪಾಲಪುರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಪುರ -ನಯಂಪಳ್ಳಿ 3ನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಮೊದಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ	160000	-	25.08.2008	158536	ಶೇ 25.00 ಅಧಿಕ	198170			198170			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ	
71	ಕಕ್ಕುಂಜೆ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಾರನಾಥರ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ನರಂಗ ಕುಂದರ್	118000	-	25.08.2008	116673	ಶೇ 25.00 ಅಧಿಕ	145841			145841			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ	
72	ಕಕ್ಕುಂಜೆ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಶೆಡ್ಡಿಯವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಮಹೇಶ್ ಪಿ	175000	-	25.08.2008	172224	ಶೇ 25.00 ಅಧಿಕ	215280			-	ಫೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕಕ್ಕಂಜೆ ರಾಮರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ ಭಾಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ	ನರಂಗ ಕುಂದರ್	300000	-	25.08.2008	299789	ಶೇ 25.00 ಅಧಿಕ	374736	374736	G-718(1) 4.2.09	-			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
74	ಸರಳೇಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ವಿಜಯ ನಗರ ಕೋಡಿ ಮರಾಠಿ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಸದಾನಂದ ನಾಯಕ್	295000	-	25.08.2008	291274	ಶೇ 24.00 ಅಧಿಕ	361179			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
75	ಸರಳೇಬೆಟ್ಟು ಕೊಡಂಗೈಯಿಂದ ಬಲಬದಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಸದಾನಂದ ನಾಯಕ್	200000	-	25.08.2008	198872	ಶೇ 26.00 ಅಧಿಕ	250579			-		ಪ್ರಗತಿ		
76	ಸೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಪಾದೆಮನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗ್ರಹಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ	ಮಹೇಶ್ ಪಿ	240000	-	25.08.2008	233919	ಶೇ 25.00 ಅಧಿಕ	292399			-		ಪ್ರಗತಿ		
77	ಸೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಕೊಡಂಗೈ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಬಾಗಿಲು ಬಳಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಸದಾನಂದ ನಾಯಕ್	200000	-	25.08.2008	198872	ಶೇ 26.00 ಅಧಿಕ	250579			-		ಪ್ರಗತಿ		
78	ಪರ್ಕಳ ವಾರ್ಡಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಎಡಬದಿ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ ಚಿಟ್ಟಾಡಿ	150000	-	25.08.2008	149576	ಶೇ 23.00 ಅಧಿಕ	183978			-			ಕಾಮಗಾರಿ ನುಗಿದಿದೆ 6.2.09	
79	ಪರ್ಕಳ ವಾರ್ಡಿನ ಪುಷ್ಪ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್	83000	-	25.08.2008	82158	ಶೇ 27.00 ಅಧಿಕ	104341			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	ಪರ್ಕಳ ವಾರ್ಡಿನ ಬಿ.ಎಂ.ಎಂ. ಶಾಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್	70000	-	25.08.2008	68553	ಶೇ 26.00 ಅಧಿಕ	86377			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
81	ಈಶ್ವರ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಕಾಲುಸಂಕಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ರಚನೆ.	ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆರ್ಗಾ	37000	-	04.08.2008	36520	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	39442			39442			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ	
82	ಈಶ್ವರ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್‌ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಮನೋಹರ್	250000	-	25.08.2008	245224	ಶೇ. 24.00 ಅಧಿಕ	304078			-		ಪೂರತಿ		
83	ಈಶ್ವರ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಡೈರಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್	145000	-	25.08.2008	144324	ಶೇ 27.00 ಅಧಿಕ	183291			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
84	ಮಣಿಪಾಲ ವಾರ್ಡಿನ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲನಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಬದಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್	160000	-	25.08.2008	154958	ಶೇ 24.03 ಅಧಿಕ	192194			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
85	ಮಣಿಪಾಲ ವಾರ್ಡಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡ ಬದಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್	100000	-	25.08.2008	93154	ಶೇ 26.00 ಅಧಿಕ	117374			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ಪೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ಮೂಡುಸಗ್ರಿ ವಾರ್ಡಿನ ಐತಾಳರವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಮಹೇಶ್ ಪಿ	300000	-	25.08.2008	299322	ಶೇ 22.00 ಅಧಿಕ	365173	365173	G-711 3.2.09	-			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಆಗಿದೆ	
87	ಇಂದ್ರಾಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ದುರ್ಗಾ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಮನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	ದಯಾನಂದ ನಾಯಕ್	190000	-	25.08.2008	180414	ಶೇ 23.00 ಅಧಿಕ	221909	229289	G-697 30.1.09	-			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ	
88	ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ವೇಗಾನ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ	285000	-	25.08.2008	280960	ಶೇ 25.00 ಅಧಿಕ	351200			351200			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ	
89	ಚೆಟ್ಟಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ಬಿರಿಯಾಣಿ ಸಾಹೇಬರ ಮನೆ ಎದುರು 1ನೇ ಬಲಬದಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ ಚೆಟ್ಟಾಡಿ	150000	-	25.08.2008	149281	ಶೇ 25.00 ಅಧಿಕ	186601			186601			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ	
90	ಕಂಜಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಗೋವಿಂದ ಪುಷ್ಪರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಂಬ್ರ 7-2-31 ಸಿ ರ ಬಳಿ ಕಾಲು ಸಂಕ ರಚನೆ.	ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್	218000	-	25.08.2008	217550	ಶೇ 24.50 ಅಧಿಕ	270850			270850			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ	
91	ಕಡಿಯಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗುಂಡಿಬೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಾ ನಿವಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಚರಂಡಿಗೆ ಬದಿ ಕಟ್ಟುವುದು.	ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ	97000	-	25.08.2008	96304	ಶೇ 6.00 ಅಧಿಕ	102082			102082			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	ಗುಂಡಿಬೈಲು ವಾರ್ಡಿನ ದೊಡ್ಡಣಗುಡ್ಡೆಯ ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್. ಕ್ವಾಟರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಭುವನೇಂದ್ರ ಸುವರ್ಣರ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಗುಂಡಿಬೈಲು ವಾರ್ಡಿನ ದೊಡ್ಡಣಗುಡ್ಡೆಯ ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿಯ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾರಂಬಳಿಯವರ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ರಚನೆ.	ಬಿ.ಎಸ್. ಕುಂದರ್	40000	-	04.08.2008	39980	ಶೇ. 5.00 ಅಧಿಕ	41979			41979			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ	
93	ಗುಂಡಿಬೈಲು ವಾರ್ಡಿನ ಬಳಿಗಾರಬೆಟ್ಟು ನಾಗಬನದ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಜತ್ತನ್ನ ಮನೆ ತನಕ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ	300000	-	25.08.2008	296351	ಶೇ 23.50 ಅಧಿಕ	365993			-			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
94	ಬನ್ನಂಜೆ ವಾರ್ಡಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂಬದಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಠದಬೆಟ್ಟು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ	300000	-	25.08.2008	298385	ಶೇ 25.00 ಅಧಿಕ	372981			-	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	ಬನ್ನಂಜೆ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಸದಾನಂದ ಕಾಮತ್‌ರ ಮನೆಯಿಂದ ದೇಜು ಮಡಿವಾಳರ ಮನೆವರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್	200000	-	25.08.2008	198796	ಶೇ 25.00 ಅಧಿಕ	248495			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
96	ಒಳಕಾಡು ವಾರ್ಡಿನ ಹಳೇ ಸ್ಟೇಟ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಣಿಯಿಂದ ರೇಂಜರ್ ರಾಮರಾವ್ ಓಣಿ ಮರು ಡಾಮಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ.	ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ ಚಿಟ್ಟಾಡಿ	160000	-	25.08.2008	158499	ಶೇ 23.50 ಅಧಿಕ	195746			-		ಪೂರಣಿ		
97	ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಕನಕಬಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ ಜಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಜೆ. ಬಾಲರಾಜ್	300000	-	25.08.2008	298036	ಶೇ 38.44 ಅಧಿಕ	412601			-	ಮರು ಟೆಂಡರು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
98	ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಳರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಣೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಬೀಡಿನಗುಡ್ಡೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಲಾರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ, ಒಳಕಾಡು ವಾರ್ಡಿನ ನಿವೇದಿತಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಬದಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ	55000	-	04.08.2008	54000	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	58320			58320			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ಕಿನ್ನಿಮೂಲ್ಯ ವಾರ್ಡಿನ ನಾರಾಯಣ ಸೇರಿಗಾರ್ ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಭೋಜ ಸೇರಿಗಾರ್‌ರವರ ಮನೆ ತನಕ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಬದಿ ಕಟ್ಟುವುದು.	ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ	195000	-	25.08.2008	192924	ಶೇ 18.21 ಅಧಿಕ	228055			228055			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ	
100	ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯ ವಿಜಯ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿಯಿಂದ ಆಶಾಫರ್ ರಸ್ತೆ ತನಕ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ	ಶಶಿಧರ ರಾವ್	300000	-	25.08.2008	296827	ಶೇ 14.50 ಅಧಿಕ	339867			-		ಫರಟಿ		
101	ಅಜ್ಜರಕಾಡು ವಾರ್ಡಿನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಭಾಸ್ಕರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಳಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಾಲರಾಜ್	20000	-	25.08.2008	19990	ಶೇ 13.69 ಅಧಿಕ	22727			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
102	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆರ್ಗಾ	140000	-	04.08.2008	134861	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	145649			145649			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ	
103	ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್‌ರಾಯ್ ರಸ್ತೆ ಎಡಬದಿ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ	140000	-	25.08.2008	136565	ಶೇ 25.00 ಅಧಿಕ	170706			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
104	ಅಂಬಲಪಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಬೀಡು ಮಾರ್ಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	ಜಗದೀಶ್ ಸುರ್ಣ	511000	-	25.08.2008	510046		510046			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	ಸೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಗ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಾಲನಿ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ರಚನೆ, ಪರ್ಕಳ ವಾರ್ಡಿನ ದೇವಿನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವಿನಗರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ರಚನೆ ಪರ್ಕಳ ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ, ಪರ್ಕಳ ವಾರ್ಡಿನ ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಗರ 1ನೇ ಬಲಬದಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ರಚನೆ.	ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರ್ಗಾ	70000	-	04.08.2008	68576	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	74062			-		ಪೂರ್ಣ		
106	ಸರಳೇಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ವಿಜಯನಗರ ಅಶೋಕ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ರಚನೆ, ಸರಳೇಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಸರಳೇಬೆಟ್ಟು ಮಂದಾರ ರಸ್ತೆ ಸುರೇಶ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ರಚನೆ, ಸರಳೇಬೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತಗ್ಗಿಸುವುದು.	ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್	48000	-	04.08.2008	47368	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	51157			-	ಪೂರ್ಣಿಸಿಲ್ಲ			
107	ಕರಂಬಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಆಸ್ತತ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಮೋರಿ ರಚನೆ, ಕರಂಬಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಜನತಾ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ರಚನೆ, ಕರಂಬಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಸೋಮಿಲ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ	60000	-	04.08.2008	57358	ಶೇ. 4.00 ಅಧಿಕ	59652			-			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	ಮಲ್ಲೇ ವಡಭಂಡೇಶ್ವರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬೈಲಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಮರು ಪ್ಯಾಚ್ ದುರಸ್ತಿ ವಡಭಂಡೇಶ್ವರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ಹಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಜಲ್ಲಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದು.	ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ	40000	-	04.08.2008	37504	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	40504			40504			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	
109	ಕೊಡವೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾನಂಗಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಬಂಗೇರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಕೊಡವೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ ಗರಡೆ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರ ಮನೆ ಎದುರು ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	ಜಗದೀಶ್ ಸುವರ್ಣ	40000	-	04.08.2008	39269	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	42411			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ	
											ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
110	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಬದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ನಗರ ಶಾಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ, ಗೋಪಾಲಪುರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಯಂಪಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಗರಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಡುವೆರಂಪಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಎದುರು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ನಾಗಪ್ಪ	80000	-	04.08.2008	77824	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	84050	40099	G-712 3.2.09	-			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಆಗಿದೆ	
111	ಅಂಬಲಪಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಿಬೆಟ್ಟು ಅಜಿತ್ ವೈ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ, ಅಂಬಲಪಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣ ಪಕ್ಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹೋಟೆಲಿನ ಎದುರು ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	ಬಿ.ಎಸ್. ಕಂದರ್	40000	-	04.08.2008	38098	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	41146			-			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112	ಮಲ್ಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪಡುಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಸೇತುವೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಮಲ್ಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಲ ತೋಟ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಾಲನ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿರುಸೇತುವೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಲ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಮಲ್ಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	ಜಗದೀಶ್ ಸುವರ್ಣ	55000	-	04.08.2008	52727	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	56945			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
113	ಕಡಿಯಾಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕಡಿಯಾಳಿ ಕಮಲಾಬಾಹ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂಬದಿ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜು ಎದುರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂಬದಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹ್ಯೂಮ್ ವೈಪು ಮೋರಿ ಎ	ನಾರಾಯಣ	36500	-	04.08.2008	36225	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	39123			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
114	ಮಿಶನ್ ಕಂಪೌಂಡು ಪೋಲೀಸು ಗ್ರೌಂಡ್‌ನ ಬಳಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲ್ಲಾಳರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಚರಂಡಿಗೆ ಬದಿ ಕಟ್ಟುವುದು.	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ ಪೂಜಾರಿ	105000	-	10.11.2008	100122	ಶೇ 7.08 ಅಧಿಕ	107213			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
115	ಕರಂಬಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಯ ನಾಯ್ಕರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ತೋಡಿಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಎನ್	56000	-	10.11.2008	55222	ಶೇ 4.99 ಕಡಿಮೆ	52466			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ರಚನೆ.	ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ ಪಿ	70000	-	10.11.2008	68927	ಶೇ 15.59 ಅಧಿಕ	79673			79673			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ	
117	ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೊಂಬಾಯ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್	20000	-	10.11.2008	19326	ಶೇ 15.49 ಅಧಿಕ	22320			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
118	ಕಡಿಯಾಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಓಕುಡೆ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾ   ಶೇಟ್ ಮನೆ ಎದುರು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ರಚನೆ.	ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆರ್ಗಾ	133000	-	10.11.2008	132084	ಶೇ 42.60 ಅಧಿಕ	188352			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
119	ನಾಯರ್‌ಕೆರೆ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರ ಮನೆ ತನಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮರಿಕರಣ	ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ	60000	-	10.11.2008	57315	ಶೇ 71.67 ಅಧಿಕ	98393			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
120	ಮೂಡುಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿನೈಂಟ್ ಡಿಸ್‌ಸೋಜರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಮರು ಟೆಂಡರು)	ಶ್ರೀ ರಂಗಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ	60500	-	10.11.2008	60100	ಶೇ 8.81 ಅಧಿಕ	65395			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
121	ಶಾರದಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಬೀಡಿನಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಕಬಾರ್ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಹೊಂಡ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಡಾಮಾರು ಪ್ಯಾಚ್ ದುರಸ್ತಿ	ಶ್ರೀ ನಾಗಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ	855000	-	14.11.2008	853636	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	921927			-		ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	ವಡಭಾಂಡೇಶ್ವರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತೋಡಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ದುರಸ್ತಿ, ಮಲ್ಟಿ ಉಪಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಮೋರಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ, ಮಲ್ಟಿ ಕೊಳ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ ನಗರ 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಿ ದುರಸ್ತಿ, ವಡಭಾಂಡೇಶ್ವರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬೈಲಕೆರೆ ಸೈಪುಲ್ಲ ಸಾಹೇಬರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು, ಮಲ್ಟಿ ಬಲರಾಮ ನಗರ ಲೇಔಟ್ ಪಶ್ಚಿಮದ ಚರಂಡಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದುರಸ್ತಿ.	ಶ್ರೀ ಸುಂದರ ಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ	88500	-	02.12.2008	84261	ಶೇ 2.17 ಅಧಿಕ	86091			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	ಕೊಡವೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಲ್ ತೋಟ ಕರ್ಕೇರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಕ್ಸ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು, ಕೊಡವೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾನಂಗಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ, ಕಲ್ಯಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಂದರ್ ಮನೆ ಹಿಂಬದಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ತೋಡಿನ ಬದಿಕಟ್ಟುವುದು, ಕಲ್ಯಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಲೀಲಾ ಕರ್ಕೇರಾ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಮಳೆ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿನ ಬದಿ ಕಟ್ಟುವುದು.	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೈಂದನ್	66500	-	02.12.2008	65282	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 4.00 ಅಧಿಕ	67893			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
											ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124	ಕೊಡಂಕೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಕೂರು ನ್ಯೂ ಕಾಲನಿ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಬೆಡ್ ಹಾಕುವುದು, ಕೊಡಂಕೂರು ವಾರ್ಡಿನ ನ್ಯೂ ಕಾಲನಿ 7ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ, ಅಂಬಲಪಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪೈ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, ಅಂಬಲಪಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಎದುರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜತ್ತನ್ನ	75000	- 02.12.2008	73384	ಶೇ 1.01	72640			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	ನಿಟ್ಟೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ತೋಡಿನ ಬದಿಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವುದು, ಮಲ್ಟಿಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಭವನ ಹಿಂಭಾಗದ ಲೇಔಟ್ ಹೊಸ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು, ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಚರಂಡಿ ಬದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ, ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಥು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಬದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.	ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಸುವರ್ಣ	80000	-	02.12.2008	77439	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 4.00 ಅಧಿಕ	80537			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
126	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಧೀರ್ ಪ್ರಭು ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಪೈಪು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೋಪಾಲಪುರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮುರಂ ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಮ ತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು.	ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿಹಲ ಶೆಟ್ಟಿ	60000	-	02.12.2008	57511	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 4.00 ಅಧಿಕ	59811			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	ಕರಂಬಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ನಾಗಬನ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಜಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು, ಕರಂಬಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಗಿಲು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಿಂಭಾಗ ಅಬ್ರುಹಂರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿಟ್ಟೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡದ ಕಟ್ಟಡ ತೋಡಿನ ಬದಿ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಕೊರೆತ ತಡೆ ಮಾಡಲು ಬದಿಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಕ್ಕಂಜಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಸೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ತೋಡಿಗೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕುವುದು.	ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ	62500	-	02.12.2008	59203	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 4.00 ಅಧಿಕ	61571			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
128	ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ದುರ್ಗಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ರಚನೆ, ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಭೀಮ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು, ಚಿಟ್ಟಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಮೋರಿ ರಚನೆ, ಚಿಟ್ಟಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ವೀರ ಹನುಮಾನ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾಗಬನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ.	ಶ್ರೀ ವಸಂತ ನಾಯಕ್	80000	-	02.12.2008	77648	ಶೇ 1.22 ಕಡಿಮೆ	76701			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
											ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	ಸಗ್ರಿ ವಾರ್ಡಿನ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ರಚನೆ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನ 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಮೋರಿ ರಚನೆ, ಕಸ್ತೂರ್ಬಾನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಡಿ.ಸಿ.ಎಂ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ರಚನೆ, ಕಸ್ತೂರ್ಬಾನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಬುಡ್ಡಾರುನಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಧಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ರಚನೆ.	ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ	80000	-	02.12.2008	78570	ಶೇ 0.40 ಅಧಿಕ	78256		-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
130	ಪರ್ಕಳ ವಾರ್ಡಿನ ವಿಠಲವಾಡಿ 1ನೇ, 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ರಚನೆ, ಪರ್ಕಳ ವಾರ್ಡಿನ ಕೊಂಬೆ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಗ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕಾಲನಿ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನ ಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ, ಸೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಹೊಳೆಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಬಲಬದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆರ್ಗಾ	77000	-	02.12.2008	76091	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 4.00 ಅಧಿಕ	79135		-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
											ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	ಸರಳೇಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಭತ್ತಿಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಸಂಜೀವ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ರಚನೆ, ಸರಳೇಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಅಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಬಳಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯಲು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ರಚನೆ, ಇಂದ್ರಾಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಾಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಜ್ಯುಪೀಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಪ್ರಿಯ ನಗರ ರಸ್ತೆ ತಿರುವು ಕಲ್ಲು ಇಂದ್ರಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ ಪರ್ಕಳ	80000	-	02.12.2008	79342	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 4.00 ಅಧಿಕ	82516		-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
											ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	ದೊಡ್ಡಣಗುಡ್ಡೆ ವಾರ್ಡಿನ ದೊಡ್ಡಣಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ಕೀಸ್ ಕಿಣಿ ಮನೆಯ ಹಿಂಬದಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬದಿಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, ದೊಡ್ಡಣಗುಡ್ಡೆ ಪಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರಿನ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿರಿಬೀಡು ವಾರ್ಡಿನ ಜೀವನ್ ನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ಜಿ. ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಮನೆ ಎದುರಿನ ಮೋರಿಗೆ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಶಿರಿಬೀಡು ವಾರ್ಡಿನ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೇಔಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ತೋಡಿಗೆ ಈಗಿರುವ ಮೋರಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು.	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್ ಕುಂದರ್	80000	- 02.12.2008	78543	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 4.00 ಅಧಿಕ	81685			-		ಪೂರ್ಣ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
133	ಕನ್ನಪಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭರತ್ ಆಚಾರ್ಯರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಕನ್ನಪಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ಮುರಳೀಧರರಾವ್ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಬದಿಕಟ್ಟುವುದು.(ಕಾಂಕ್ರೀಟು), ಅಜ್ಜರಕಾಡು ವಾರ್ಡಿನ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಗದ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಜ್ಜರಕಾಡು ವಾರ್ಡಿನ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಗದ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಎಸ್	80000	-	02.12.2008	79096	ಶೇ 0.10 ಅಧಿಕ	79174			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್.ಎಲ್.ಆರ್ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಷಗಿರಿ ಭಂಡಾರಿಯವರ ಮನೆಯ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುವಿನಿಂದ ಬದಿ ಕಟ್ಟುವುದು, ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್.ಎಲ್.ಆರ್ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶಾನ್ಭಾಗರ್ ಮನೆಯ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಬದಿ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಕಡಿಯಾಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕಡಿಯಾಳಿ ಶಾಲೆಯ ಎದುರು ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಕಡಿಯಾಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ದೊಡ್ಡಣಗುಡ್ಡೆ ಮೈದಾನ ಪೂರ್ವಾಭಾಗ ನಾಯಕರ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು.	ಶ್ರೀ ಪಿ. ನಾರಾಯಣ	78000	-	02.12.2008	76929	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 4.00 ಅಧಿಕ	80006			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
135	ಬನ್ನಂಜೆ ವಾರ್ಡಿನ ಶಾರದಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಬದಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಓಣಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಹಾಕುವುದು, ಬನ್ನಂಜೆ ವಾರ್ಡಿನ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಓಣಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಹಾಕುವುದು.	ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಸುರ್ವಣ	40000	-	02.12.2008	39900	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 4.00 ಅಧಿಕ	41496			-		ಪ್ರಗತಿ		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	ಈಶ್ವರ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಮನೆ ಬಳಿ ಮುರಂ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೇವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಈಶ್ವರ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ನೀರೆ ಪಳೆ ಬಳಿ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ರಚನೆ.	ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆರ್ಗಾ	38000	-	02.12.2008	37777	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 4.00 ಅಧಿಕ	39288			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
137	ಬೈಲೂರು ಉಪಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ	46000	-	02.12.2008	45291	ಶೇ 0.64 ಕಡಿಮೆ	44999			-			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 19.2.09	
138	ಹೆರ್ಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭಾ ಅಂಗಡಿ ಕೋಣೆ ನಂಬ್ರ 6-69ಎ2 ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ.	ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆರ್ಗಾ	26000	-	02.12.2008	25595	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 4.00 ಅಧಿಕ	28998			-	ಪೂರಂಭಿಸಿಲ್ಲ			
139	ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಡಯಾನ ಟಾಕೀಸು ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ನಗರಸಭಾ ಅಂಗಡಿ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ದುರಸ್ತಿ.	ಶ್ರೀ ಪಿ. ಬಾಬು	33000	-	02.12.2008	32367	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 4.00 ಅಧಿಕ	34795			-			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 19.2.09	
140	ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ನಗರ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ನಗರಸಭಾ ಅಂಗಡಿ ಕೋಣೆ ಹಂಚಿನ ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿ.	ಶ್ರೀ ಪಿ. ಬಾಬು	65000	-	02.12.2008	64634	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 4.00 ಅಧಿಕ	73654			-			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 19.2.09	
141	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಗೋ-ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಆವರಣಗೋಡೆ ತೆಗೆದು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲೆವೂರು	200000	-	6.12.08	194197	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 4.00 ಅಧಿಕ	201965			-			ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ	
											ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ಒಟ್ಟು		19726000		19413325		22157211	8352790	0	2827067					
<b>ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರವರು ಬಿಲ್ಲು ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲು</b>															
142	31ನೇ ಕಿನ್ನಿಮೂಲ್ಕಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಎಂ.ಬಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ನಾಗನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಓಣಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಭಟ್	81000	20.2.07	15.2.06	80312	ಶೇ 4.5 ಕಡಿಮೆ	76698		-	76698	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	ಹೊಣೆಗಾರ ಇಲ್ಲ
143	6ನೇ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಕಾನವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗದ್ದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಡನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ರಾವ್	15000	1.1.06	30.3.05	14989	ಶೇ 7.00 ಅಧಿಕ	16038		-	16038	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	ಹೊಣೆಗಾರ ಇಲ್ಲ
144	6ನೇ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಸಿರ್ದಿಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ರಾವ್	10500	1.1.06		10149	ಶೇ 7.00 ಅಧಿಕ	10859		-	10859	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	ಹೊಣೆಗಾರ ಇಲ್ಲ
145	12ನೇ ಮೂಡುಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ರತ್ನಾವತಿ ಶಿವತ್ತಾಯರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ರಾವ್	20000	28.4.03		19631	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	21201		-	21201	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	ಹೊಣೆಗಾರ ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146	4ನೇ ಕೊಡವೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಕಾನಂಗಿಯ ಗುಲಾಬಿ ಕರ್ಕೇರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ	16000	13.1.07	13.12.06	15699	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	16955		-	16955	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	ಹೊಣೆಗಾರ ಇಲ್ಲ
147	34ನೇ ಶಿರಿಬೀಡು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡನಿಡಂಬೂರು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಎಲ್.ಎ.ಸಿ ಬೂದ್ಯರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ	55000	15.2.06	4.9.03	54635	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	59006		-	59006	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	ಹೊಣೆಗಾರ ಇಲ್ಲ
148	21ನೇ ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಉದ್ಯಾವರ ಕಿಶೋರ್ ರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುವುದು.	ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ	19000	19.5.06	1.2.06	18904	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	20416		-	20416	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	ಹೊಣೆಗಾರ ಇಲ್ಲ
149	ಶಿರಿಬೀಡು ಲಯನ್ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕುವುದು	ಶ್ರೀ ಪಿ. ನಾರಾಯಣ	6500	17.7.08	1.4.08	6348	ಶೇ 5.50 ಕಡಿಮೆ	5999		-	5999	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	ಹೊಣೆಗಾರ ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ			ಷರಾ
				ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ							ಮುಕ್ತಾಯ			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ತೆಂಕಪೇಟೆ ವಾರ್ಡಿನ ಮಾರುತಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ತೆಂಕಪೇಟೆ ವಾರ್ಡಿನ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್‌ಜಿ ಮನೆಯ ಎದುರು ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಒಳಕಾಡು ಸರ್ವದಾ ಡಿಸ್ಪಿಲರಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಕಟ್ಟುವುದು, ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಕೊಳಂಬೆ ದೇವರಾಜ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ.	ಶ್ರೀ ಪಿ. ನಾರಾಯಣ	80000	17.7.08	1.4.08	79964	ಶೇ 4.00 ಕಡಿಮೆ	76765		-	76765	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	
151	34ನೇ ಶಿರಿಬೀಡು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಟೆಂಡರು ಆಗಿದ್ದು, ಕುಡ್ಡೆಂಪ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅಗೇದು ಹಾಕಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾಗಿಸುವುದು	ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಸುರ್ವಣ	13000	31.7.07	21.5.07	12096	ಶೇ 4.99 ಕಡಿಮೆ	11492		-	11492	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	ಹೋಟೋ ಇಲ್ಲ
152	ನಗರಸಭೆಯ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ನವೀಕರಣ.	ಮೆ   ದಿವ್ಯಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ	250100	21.11.08	8.7.08	250100		250100		-	250100	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	
	ಒಟ್ಟು		566100			562827		565529			565529				
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		20292100	0	0	19976152	0	22722740	8352790	0	3392596				





















































































==



