

2007-08ನೇ ಸಾಲನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರಸಭಾ ನಿಧಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ(31.01.2009 ರವರೆಗೆ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ					
				ಪಾವತಿ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)					ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	ಷರಾ		
1	32ನೇ ಕನ್ನಪಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಶ್ರೀ ಗುಲಾಂ ರಹ್ಮಾನ್ ರವರ ಮನೆಪಕ್ಕದಿಂದ ಹಾದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗ ಸಂಧಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ	108000	15.02.2006	22.04.2006	107292	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	115875						ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
2	29ನೇ ಒಳಕಾಡು ವಾರ್ಡಿನ ಬೀಡಿನಗುಡ್ಡೆ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಶಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೋಡಿಗೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ/ ಶ್ರೀ ಪಿ ಬಾಬು	310000	22.04.2006	19.06.2006	309189	ಶೇ. 14.00 ಕಡಿಮೆ	265903	189635	G-567 16.12.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
3	23ನೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಚರ್ಚ್ ಹಿಂಬದಿ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಡಾಮೋಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ	87000	06.09.2006	13.11.2006	86129	ಶೇ. 5.00, ಕಡಿಮೆ	81823	74242	G-067(4) 22.05.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
4	23ನೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಮುಚ್ಚಿಲ್ ಕೋಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ರಸ್ತೆ ಡಾಮೋಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ	65000	06.09.2006	13.11.2006	64278	ಶೇ. 6.93 ಅಧಿಕ	68732	68968	G-067(3) 22.05.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
5	32ನೇ ಕನ್ನಪಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ನಾಯರ್ ಕೆರೆ 5ನೇ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಮೋಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ	38000	06.09.2006	28.11.2006	37837	ಶೇ 75.00 ಅಧಿಕ (ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ. 2.96 ಕಡಿಮೆ)	66215	63331	G-068(1) 22.05.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
6	ವಾದಿರಾಜ ಆಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಿನಕರ ಬಟ್ಟ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ತೋಡು ಪ್ರನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸ್ಟಾಬ್ ಹಾಕಿ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಪಿ ಬಾಬು	382000	12.01.2007	26.02.2007	381627	ಶೇ 4.6 ಅಧಿಕ	399182	378336	G-461(1) 24.10.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
7	ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಗುಲಾಂ ರವೂಪ್ ಸಾಹೇಬ್ ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ	113000	10.01.2006	26.02.2007	112428	ಶೇ 35.00 ಅಧಿಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ (ಶೇ 16.11 ಅಧಿಕ)	130540	130540					ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
8	ಮಲ್ಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ಡಿನ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ ಕಾಲನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮತ್ತು ಬಾಪುತೋಟ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಂಡ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಮರುಡಾಮೋಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ	113500	10.01.2007	13.01.2007	113066.00	ಶೇಕಡಾ 30 ಅಧಿಕ(ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ದರದಂತೆ ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ 3.53 ಅಧಿಕ)	146986	146335	G-103(1) 04.06.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ					
				ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)					ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	ಷರಾ		
9	17ನೇ ಮಣಿಪಾಲ ವಾರ್ಡಿನ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲನಿ 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ನಡುವೆ ಡಾ. ಉಷಾ ರವರ ಮತ್ತು ಭಾರ್ಗವಿಯವರ ಮನೆಯ ಎದುರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೆರ್ಗಾ	16000	22.04.2006	04-07-2006	15241.00	ಶೇ. 7.99 ಅಧಿಕ	16459	16459	G-049(1) 28.04.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
10	16ನೇ ಈಶ್ವರ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿನಿಲಯದ ಕಂಪೌಂಡು ಹೊರಬಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುನಾಯಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಧವನಾಯಕರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್	42500	15.02.2006	22.04.2006	42301	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	45685	45306	G-063 14.5.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
11	5ನೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಾರ್ಡಿನ ಅಮೃತ ಬಾರ್ ಪಕ್ಕದ ನಾಗರಾಜ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ "ಅಧಿತಿ" ಮನೆ ಎದುರು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ	20000	06.09.2006	31.10.2006	19488.00	ಶೇ. 8 ಅಧಿಕ	21047			21047			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	
12	13ನೇ ಸರಳೇಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಸರಳೇಬೆಟ್ಟು ಆಶ್ವತ್ಥಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ	60000	06.09.2006	13.11.2006	59525	ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ	64287			64287			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
13	2ನೇ ವಡಭಂಡೇಶ್ವರ ವಾರ್ಡಿನ ಉದ್ದಿನ ಹಿತ್ತುವಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಮುಂದುವರಿದು ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ ಚಿಟ್ಟಾಡಿ	55000	24.07.2006	28.11.2006	54511.00	ಶೇ. 8 ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಕ್ಕೆ 23.11 ಅಧಿಕ	67108	67108	G-114 7.6.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
14	4ನೇ ಕೊಡವೂರು ಉದ್ದಿನಹಿತ್ತು ಸಾಲು ಮರದ ಬಾಬಣ್ಣನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆ ತೊಟ್ಟಿಂ ಮಾರಿಕಾಂಬ ನಗರ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಕ್ಕುಂಜೆ ವಸುದೇವ ನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಹಿಂಬಂದಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ	162000	15.11.2006	13.01.2007	160593	ಶೇ. 40.00 ಅಧಿಕ (ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕ)	173440	182649	G-103(2) 4.6.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾವಧಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ					
				ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)					ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	ಷರಾ		
15	ದೈಲೂರು ಉಪಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಇರುವ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಒಳಕಾಡು ನಿವೇದಿತಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರಿಯ ಸೇರಿಗಾರರ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ ಒಳಕಾಡು ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಪೂವಕ್ಕೆ ನಿವೇದಿತಾ ಮಾರ್ಗದ ಚರಂಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ, ಮುಲುಡುಸಗ್ಗಿ ನಿಸರ್ಗಕಾಲನಿ ತೋಡಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೋರಿ ರಚನೆ.	ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಪಿ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ	90000	13.12.2006	13.01.2007	87417	ಶೇ. 5.6 ಅಧಿಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ	92312	92312					ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
16	ಕಿದಿಯೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಂಡ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಮರುಡಾಮಾರೀಕರಣ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗ) ಮತ್ತು ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮಂಚಿಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಂಚಿ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಚ್ ದುರಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ.	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ	420000	10.01.2007	26.02.2007	418247	ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದರ ಶೇ. 8.00 ಅಧಿಕದಂತೆ ಟೆ. ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ 24.60 ಅಧಿಕ	521136	503774	G-067(2) 22.05.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
17	ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಸ್ತೆ, ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗ, ಕರಂಬಳ್ಳಿ ಉತ್ತರದ ರಸ್ತೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡಣಗುಡ್ಡ ರೈಲ್ವೇ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಚರ್ಚತನಕ, ಕರಂಬಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ವರೆಗೆ, ಶೀಂಭು ರಸ್ತೆ ಅಂಬಡೆಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ, ಬಂಡಾಸಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಬೊಬ್ಬಯ್ಯಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಯುವಕಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನವರೆಗೆ ಡಾಮಾರು ಪ್ಯಾಚ್ ದುರಸ್ತಿ	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ	280000	15.11.2006	27.02.2007	278674	ಶೇ. 65.00 ಅಧಿಕ ಪ್ರ.ವ ದರದಂತೆ ಟೆ. ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ 2.25 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ	459812	459812	G-036(3) 21.04.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ					
				ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)					ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	ಷರಾ		
18	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ನೇತಾಜಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿ - ಮಣಿಪಾಲ ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂದಿಸುವ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ	910000	-	29.03.2007	903415	ಶೇ 4.34 ಅಧಿಕ	942623	942623					ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.	
19	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಣಪತಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಂಡ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಮರುಡಾಮರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಪು	260000	09.04.2007	08.05.2007	255988	ಶೇ 12.00 ಅಧಿಕ	286707	236457	G-033(5) 15.04.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
20	7 ನೇ ಕೊಡಂಕೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಕೊಡಂಕೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಪು	375000	09.04.2007	08.05.2007	371171	ಶೇ 12.00 ಅಧಿಕ	415712	212579	G-033(3) 15.4.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
21	ನಿಟ್ಟೂರು ಆಭರಣ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎದುರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ	250000	09.04.2007	08.05.2007	247338	ಶೇ 12.00 ಅಧಿಕ	277019	276220	G-033(4) 15.4.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
22	ಪುತ್ತೂರು ಅಂಬಾಗಿಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ	308000	09.04.2007	08.05.2007	307434	ಶೇ 12.00 ಅಧಿಕ	344326	176488	G-033(1) 15.4.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
23	ಇಂದ್ರಾಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ	200000	09.04.2007	08.05.2007	199913	ಶೇ 12.00 ಅಧಿಕ	223903				ಪ್ರಗತಿ			
24	ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ	92000	09.04.2007	30.06.2007	91451	ಶೇ 20.00 ಅಧಿಕ	109741	109741	G-091(2) 2.6.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
25	ನಿಟ್ಟೂರಿನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮಾರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ	450000	09.04.2007	08.05.2007	445171	ಶೇ 12.00 ಅಧಿಕ	498592	315377	G-016(2) 5.4.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
26	27ನೇ ಬನ್ನಂಜೆ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಪಿ.ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ	150000	09.04.2007	08.05.2007	149651	ಶೇ 19.00 ಅಧಿಕ	178085	148026	G-091(1) 2.6.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ					
				ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)					ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	ಷರಾ		
27	11ನೇ ಮಣ್ಣೋಳಿಗುಜ್ಜಿ ವಾರ್ಡಿನ ನಿಟ್ಟೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮರುಡಾಮಾರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ	300000	09.04.2007	08.05.2007	298000	ಶೇ 12.00 ಅಧಿಕ	333760	320388	G-066(2) 22.5.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
28	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1 ಕೋಳಿ ವಾರ್ಡಿನ 5ನೇ ಮಲ್ಟಿ ಮಧ್ಯರಾಜ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ(ಹರಿಹಗ್ಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ) ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಮರು ಡಾಮಾರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ	150000	21.05.2007	31.07.2007	149674	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿದರ	149674	149674	G-123 12.6.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
29	ಕಸ್ತೂರ್ಬಾನಗರದ ಪಣಿಯಾಡಿ ಡಾವೈಲಾಯರ ಮನೆಪಕ್ಕದಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಮಾರೀಕರಣ ವಿಭುದಪ್ಪಿಯ ನಗರ 1ನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ, ಮಂಚಿಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದುರಸ್ತಿ ಪರ್ಕಳ ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯ 1ನೇ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಮೋರಿ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ	150600	23.08.2007	03.09.2007	147252	ಶೇ 4.99 ಕಡಿಮೆ	139904	134614	G-259 23.7.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
30	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಎದುರುಗಡೆ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ನರಂಗ ಕುಂದರ್	200000	21.05.2007	03.09.2007	198512	ಶೇ 3.00 ಅಧಿಕ	204467	204467	G-165 24.6.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
31	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯಐ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಹಿಂಬದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರಿಗೆ ಚೈನಾ ಲಿಂಕ್ ಆವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಸುವರ್ಣ	75000	29.10.2007	20.12.2007	74790.00	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ದರ	74790	73668	G-686(2) 23.1.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ					
				ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)					ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	ಷರಾ		
32	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈಶ್ವರ ನಗರದ ಪವಿತ್ರ ನಗರ ರಸ್ತೆ, ಮಂಚಿ ವಿ.ಪಿ ನಗರ 2ನೇ 3ನೇ & 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ & ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಪರ್ಕಳ ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಗರ 1ನೇ ಬಲಬದಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಪರ್ಕಳ ಬಡಗುಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಸರಳೇಬೆಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಈಶ್ವರ ನಗರ ಡೈರಿ ರಸ್ತೆ, ಸಗ್ರಿ ನೋಳೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪರ್ಕಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ, ಮಣಿಪಾಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಎಸ್.ಐ.ಬಿ.ಎಂಗಳ, ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾಚು ದುರಸ್ತಿ.,	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ	97500	31.10.2007	21.11.2007	960185	ಶೇ 8 ಅಧಿಕ	1037000	801292	G-664 16.1..08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
33	ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಬೈಲೂರು ಗೋಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ವೀರ ಹನುಮಾನ್ ರಸ್ತೆ, ಮೂಡುಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ, ಮೂಡುಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಮದಗ ರಸ್ತೆ, ಮಣಿಪಾಲ ಅನಂತ ನಗರ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ & ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ ಟೈಗರ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಪ್ರಾಚು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು.	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ	655000	31.10.2007	21.11.2007	628582	ಶೇ 8 ಅಧಿಕ	678869			678869			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾವಧಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ						
				ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)					ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	ಷರಾ			
34	ಕಿದಿಯೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಎಂದು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೀರ ಸರ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ (ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಘದ ಎಂದು), ಚಾಣಕ್ಯ ಮಾರ್ಗ(ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ರಸ್ತೆ) ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ನಾಯರ್ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ, ವಾದಿರಾಜ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಾದಿರಾಜ ರಸ್ತೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ವುಡ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ , ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಮರು ಪ್ಯಾಚ್ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು.	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ	947000	31.10.2007	21.11.2007	942819	ಶೇ 8 ಅಧಿಕ	1018245			1018245				ಆಗಿದೆ ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	
35	ಮಿಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್‌ನ ಜೋಡುಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಿನ್ನಿಮೂಲ್ಕಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಯ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲನಿ ಹಾಗೂ ಪೋಲಿಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾರಾಮ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಧಕ್ಕಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ರಸ್ತೆ ಟೆಲಿಪೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಎಂದು ರಸ್ತೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂದು ರಸ್ತೆ, ಕನಕದಾಸ ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಎ.ಬಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಮಾರ್ಗ, ಭುಜಂಗರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಹಳೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ನಿವೇದಿತಾ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವದಾ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಲರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಮರು ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು..	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ	897000	31.10.2007	21.11.2007	893572	ಶೇ 8 ಅಧಿಕ	965058			965058				ಆಗಿದೆ ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾವಧಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ					
				ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)					ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	ಷರಾ		
36	ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶದ ಡ್ರೈ, ಉಡುಪಿ ಮಾರುಧಿ ವಿಧೀಕಾ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಎಂ ಮಾರ್ಗ, ಕಿನ್ನಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟಿಗರ್ ಗುಜ್ಜಿ ಕಾಲನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎನ್.ಜಿ.ಒ ಕಾಲನಿಯ ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಂಗೋರ್ ರಸ್ತೆ, ಸಗ್ರಿ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್‌ನ ಪೂರ್ವದ ರಸ್ತೆ, ಲಾಲಾಜಪತ್‌ರಾಯ್ ಮಾರ್ಗ, ಮತ್ತು ಸುದೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಡಾಮಾರು ಪ್ಯಾಚು ಕಾಮಗಾರಿ.	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ	834000	31.10.2007	21.11.2007	831095	ಶೇ 8 ಅಧಿಕ	897583	897583	G-430(2) 4.10.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
37	ಶಾರದಾ ಮಂಟಪ ಬೀಡಿನಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಂಡ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಡಾಮಾರು ಪ್ಯಾಚು ದುರಸ್ತಿ. (ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸು ಜಕ್ಷನ್ ತನಕ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ	400000	31.10.2007	21.11.2007	398258	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	430119	430119	G-072 22.05.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
38	ಚಿಟ್ಟಾಡಿ ವಾರ್ಡಿನ ಹನುಮಾನ್ ಡಯಾನ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಬದಿ ಒಂದನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರೀಕರಣ	ಜಗದೀಶ ಸುವರ್ಣ	150000	12.11.2007		140159	ಶೇ 12.00 ಅಧಿಕ	156978			156978			ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
39	ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ವಾರ್ಡಿನ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಾಲುದಾರಿಗಾಗಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕುಸಿದ ತಡೆಗೋಡೆ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು	ಪಿ. ನಾರಾಯಣ	35000	12.11.2007		32472	ಶೇ 2.00 ಅಧಿಕ	33121	33121	G-109 6.6.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
40	ಅಜ್ಜರಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುರಭವನದ ಎ.ಸಿ.ಶೀಟ್ ಛಾವಣಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಪಿ. ಬಾಬು	90000	01.08.2007	03.09.2007	86088	ಶೇ 3.00 ಅಧಿಕ	88671	46205	G-073(2) 22.5.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
41	ಶಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಬೀಡಿನ ಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸು ತನಕದ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ಯಾಚ್ ದುರಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ	200000	27.08.2007	21.11.2007	199500.00	ಶೇಕಡಾ 3, ಕಡಿಮೆ	193515	193515	G-430(1) 4.10.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾವಧಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ					
				ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)					ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	ಷರಾ		
42	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿನ್ನಿಮೂಲ್ಕಿಯ ಸ್ವಾಗತಗೋಪುರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಯಾಸ್ ರವರ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್‌ನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ	33614	22.11.2007		33614	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	34000	33614	G-438(1) 6.10.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
43	26ನೇ ಗುಂಡಿಬೈಲು ವಾರ್ಡಿನ ಗುಂಡಿಬೈಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣರಾಜರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. (T.R.No. 121/2005-06)	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ	32000.00	21.1.03	29.3.03	31844.00	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ (99-2000ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಕ್ಕೆ ಶೇ 16.66 ಅಧಿಕ)	34392.00	37149.00	G-067(1) 22.5.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
44	ಕರಂಬಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಕ್ಕಸಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಾವ್	16000.00	21.02.01	21.4.01	15645.00	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	16897.00	16897.00					ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
45	33ನೇ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ವಾರ್ಡಿನ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎ. ಹೋಬ್ಬಿದಾರ್	306000.00	01.03.05	07.04.05	305314.00	ಶೇ 5.00 ಅಧಿಕ	320580.00	320580.00					ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
46	20ನೇ ಇಂದಿರಾನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಇಂದಿರಾನಗರ ಸತೀಶರ ಮನೆ ಬಳಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಚರಂಡಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ	41000.00	15.02.06	22.04.06	40810.00	ಶೇ 6.00 ಅಧಿಕ	43259.00	38479.00	G-036(4) 21.4.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
47	35ನೇ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಎರಡೂ ಬದಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಡಾಮರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ (ರಿ) ಉಡುಪಿ	207000.00	06.09.06	13.11.06	206170.00	ಶೇ 6.00 ಅಧಿಕ	218540.00	218540.00	G-057 5.5.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
48	7ನೇ ಕೊಡಂಕೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಹನುಮಂತನಗರದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿ ನಿಲಯದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ	16500.00	30.3.05	14.6.05	16175.00	ಶೇ 15.00 , ಕಡಿಮೆ	13749.00	12285.00	G-410(2) 16.9.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ					
				ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)					ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	ಷರಾ		
49	7ನೇ ಕೊಡಂಕೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಹನುಮಂತನಗರದ ಕೊನೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ	160000.00	01.03.05	8.4.05	159680.00	ಶೇ 8.00 , ಅಧಿಕ	172454.00	158958.00	G-410(3) 16.9.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
50	30ನೇ ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಪೌಂಡು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಮ	225000.00	23.11.04	24.2.05	222832.00	ಶೇ 17.00 , ಕಡಿಮೆ	184951.00	184951.00					ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
51	8ನೇ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ನಗರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಗುಡ್ಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಶ್ರೀ. ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ	126000.00	-	30.03.2005	125063.00	ಶೇ 5.00 , ಅಧಿಕ	131316.00	131316.00	G-068(3) 22.5.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
52	11ನೇ ಮನ್ನೋಳಿಗುಜ್ಜಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಸೋಮಿಲ್ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹಾದುಹೋಗುವ ಡಾಮಾರು ರಸ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಮರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೋರಿ ಡಾಮರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಶ್ರೀ. ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ	106000.00	-	30.03.2005	104287.00	ಶೇ 5.00 ಅಧಿಕ	109501.00	109501.00	G-068(2) 22.5.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ	
53	7 ನೇ ಕೊಡಂಕೂರು ನ್ಯೂ ಕಾಲನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 08.07.2008ರ ನಿರ್ಣಯ ನಂ. 51 ರಂತೆ ನ್ಯೂಕಾಲನಿ ಹಿಂಬದಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..	ಶ್ರೀ. ನಾಗಪ್ಪ ಕೆ.	20000	09.04.2007	08.05.2007	19620	ಶೇ 8.00 ಅಧಿಕ	21190	18791	G-442 14.10.08				ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ದಿನಾಂಕ		ಟೆಂಡರು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ಟೆಂಡರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿ)	ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ದಿನಾಂಕ 31.12.2008ರ ವರೆಗೆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ ವಿವರ						
				ಪಾವತಿ ವೋಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ (6-7)					ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಾಕಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	ಮುಕ್ತಾಯ	ಷರಾ			
54	ಹಳೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಣಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಪ್ರಥಮ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಡಾಮಾರು ಪ್ಯಾಚ್ ದುರಸ್ತಿ..... ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡು ಪೂರ್ವ ರಸ್ತೆ ಡಾಮಾರು ಪ್ಯಾಚ್ ದುರಸ್ತಿ	ಮಹೇಶ್ ಪಿ	135000	23.04.06	22.01.2007	132794	ಶೇ 36.00 ಅಧಿಕ (ಪ್ರ.ವ. ದರದಂತೆ ಟೆ. ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ 13.26 ಕಡಿಮೆ)	180600	93582	G-031 15.04.08					ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	11962214			12714181		13896433	9495607		2904484					